

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE N°140334

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
22/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / FM DB 25	00002772	23AM2772
			ASCENSEUR	MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	FM DB 25

Traction:	Révisé	Transmission:	Révisé
Essai de glissement:		Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	
Valeur (cm)		Contrôle de attaches	
Aspect général des câbles	Normal	Contrôle des joints	
Date de lubrification		Contrôle des flexibles	
Diamètre des câbles		Contrôle réserve contrepoids	
Méplats sur câbles	Non	Réserve sous contrepoids	
Nb de cassures / 1 mètre		Câbles à raccourcir	
Présence de torons abimés		Parachute:	Révisé
Contrôle du niveau d'huile		Installation non équipée	
Contrôle efficacité de freinage		Essai de prise effectuée	Essai Non effectué
Contrôle des garnitures de freins		Réglage refait	
Contrôle des gorges poulie traction		Niveau de prise	0
Contrôle adhérence		Test antipatinage	
Contrôle autres poulies		Test hors courses	
Contrôle jeux de treuil		Limiteur:	Révisé
Secours:	Révisé	Installation non équipée	
Test dispositif manuel secours force coupée		Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Test onduleur		Aspect général du câble	Bon
Remplacement de la batterie de l'onduleur		Différentiel: machinerie	Révisé
Remplacement de l'onduleur		Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site


OBSERVATIONS

visite de cable contrôles de la réserve
visite de cable limiteur et contres poit
remise en service





SIGNATURE CLIENT

Nom: Client indisponible

SIGNATURE TECHNICIEN

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non