



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°172950

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
16/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel:	16/10/2025 14:40	Contact: Arcelor Mittal Téléphone:

DETAIL DE L'INTERVENTION	
Motif:	Appareil en défaut au 0m
Résolution:	Observations:
Origine: Coupure alimentation (EDF, Orage...)	À mon arrivé appareil bloqué au 0m ne part pas
Localisation:	- Contrôles des défauts sur la carte RAS
Equipement: VF	- Fait des essais en Normal et en Rappel, appareil toujours en défaut
Etat: EN DEFAUT	- Fait disjoncté le 380V pour que la VF se décharge
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE	- Fait des essais -> OK
Clôture: Remise en service	- CAME côté 60m desserrer, Repris le serrage ainsi que le réglage des galets de serrure

DATE	16/10/2025	HEURE DEBUT	14:40	HEURE FIN	16:15
QX	MATERIEL REMPLACE				

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS
	

PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non