

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE N°179216

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
12/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / FM DB 25	00002772	23AM2772
			ASCENSEUR	MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	FM DB 25

Traction:	Révisé	Transmission:	Révisé
Essai de glissement:		Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	☒
Valeur (cm)		Contrôle de attaches	
Aspect général des câbles	Normal	Contrôle des joints	
Date de lubrification		Contrôle des flexibles	☒
Diamètre des câbles		Contrôle réserve contrepoids	
Méplats sur câbles	Non	Réserve sous contrepoids	
Nb de cassures / 1 mètre		Câbles à raccourcir	
Présence de torons abimés		Parachute:	Révisé
Contrôle du niveau d'huile	☒	Installation non équipée	
Contrôle efficacité de freinage	☒	Essai de prise effectuée	Essai Positif: Prise correcte
Contrôle des garnitures de freins	☒	Réglage refait	
Contrôle des gorges poulie traction	☒	Niveau de prise	0
Contrôle adhérence	☒	Test antipatinage	
Contrôle autres poulies	☒	Test hors courses	
Contrôle jeux de treuil	☒	Limiteur:	Révisé
Secours:	Révisé	Installation non équipée	
Test dispositif manuel secours force coupée		Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Test onduleur		Aspect général du câble	Bon
Remplacement de la batterie de l'onduleur		Différentiel: machinerie	Révisé
Remplacement de l'onduleur		Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site

OBSERVATIONS

visite de maintenance
test de fin de course haut
test de fin de course bas
essai parachute
vérification des porte essai





SIGNATURE CLIENT

Nom: Client indisponible

SIGNATURE TECHNICIEN

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non