L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT DE MAINTENANCE N°118218

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | N° / TYPE APPAREIL | N° / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC | 00002765 | 23AM2765<br>MINIMAL |

| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE TAC |

| **Eléments contrôlés :** | **Révisé** | **Correct** |
|---|---|---|
| Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux) | ☑ | ☑ |
| Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture) | ☑ | ☑ |
| Contrôle précision arrêt et nivelage | ☑ | ☑ |
| Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...) | ☑ | ☑ |
| Contrôle éclairage gaine | ☑ | ☑ |
| Contrôle portes palières (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrifica | ☑ | ☑ |
| Contrôle portes cabine (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrificati | ☑ | ☑ |

Date: 04/02/2025 Huere Debut 9:18 Heure Fin 12:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

lubrification des guides contrôles poit et cabine
contrôles porte
préconisations d'une poignée
pour le niveau 7m
remise en service

| MATERIEL REMPLACE | QX |
| --- | --- |
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
| --- | --- |

**Nom:** Client indisponible

**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA

**Route:** 0029



**PHOTOS**

| APPAREIL ARRETE | Oui | Non |
| --- | --- | --- |