L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE N°118442

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
05/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768	23AM2768 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE CRIBLAGE

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle téléalarme courant coupé	☑	☑
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☑	☑

Date: 05/02/2025 Huere Debut 9:56 Heure Fin 10:44

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

lubrification des guides
contre poid et cabine
Nettoyage de la cellule toute hauteur
nettoyage des rails de porte paliere est cabine
essaie OK
teste du bon fonctionement de tout les etage
inspection de la cuvette (probleme d'eau en fosse)


MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE

Oui Non