L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº141161

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/05/2025 06:04 Contact: gip Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 0 mètres.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0M porte palière ouverte et cabine ouverte

chaine d'equilibrage sortie de sont equerre

mis en securité de l apareille entre etage

enlevement de l equerre d equilibrage droite

rajout de deux Calle sur equerre de droite,
mise a niveau du panneau

Règlage des tampons stop panneau, pour éviter le balancement de la porte au moment du chargement du cariste

verification de la tension de chaine entre cales et pignon

chaine trop tendue
desserage de la chaine

essaie de l'apareil OK

verification du bon fonctionement de l'ouverture /fermeture de la porte paliere OK
Fait plusieurs essaie - OK

Mise en service de l'appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/05/2025	9:11	12:16

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non