L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE N°151581

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
11/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC HYDRAULIQUE CC2	00002763 ASCENSEUR	23AM2763 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC HYDRAULIQUE CC2

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle téléalarme courant coupé	☑	☑
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☑	☑

Date: 11/07/2025 Huere Debut 10:53 Heure Fin 11:41

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non