L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE N°168762

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
29/09/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC PONT 709 CC	00002764 ASCENSEUR	23AM2764 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC PONT 709 CC

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle téléalarme courant coupé	☑	☑
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☑	☑
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé		

Date: 29/09/2025 Huere Debut 14:39 Heure Fin 15:24

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

lubrification guides
contrôles poid et cabine contrôles de niveau nettoyage des seuille palier cabine remise en service


MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non