L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE Nº179476

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
13/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

Traction:	**Révisé**
Essai de glissement:	
Valeur (cm)	
Aspect général des câbles	Normal
Date de lubrification	
Diamètre des câbles	
Méplats sur câbles	Non
Nb de cassures / 1 mètre	
Présence de torons abimés	
Contrôle du niveau d'huile	☑
Contrôle efficacité de freinage	☑
Contrôle des garnitures de freins	☑
Contrôle des gorges poulie traction	☑
Contrôle adherence	☑
Contrôle autres poulies	☑
Contrôle jeux de treuil	

Secours:	**Révisé**
Test dispositif manuel secours force coupée	
Test onduleur	
Remplacement de la batterie de l´onduleur	
Remplacement de l´onduleur	

Transmission:	**Révisé**
Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	
Contrôle de attaches	
Contrôle des joints	
Contrôle des flexibles	
Contrôle réserve contrepoids	
Réserve sous contrepoids	
Câbles à racourcir	

Parachute:	**Révisé**
Installation non équipée	
Essai de prise effectuée	Essai Positif: Prise correcte
Réglage refait	
Niveau de prise	0
Test antipatinage	☑
Test hors courses	☑

Limiteur:	**Révisé**
Installation non équipée	
Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Aspect général du câble	Bon

Différentiel: machinerie	**Révisé**
Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site

OBSERVATIONS

essai parachute
test de fin de course bas
test de fin de course haut
contrôles portes

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029

PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non