L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE Nº180204

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / GAZO	00004372	24AM4372
			ASCENSEUR	MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	GAZO / FOS SUR MER CEDEX	

Traction:	**Révisé**
Essai de glissement:	
Valeur (cm)	
Aspect général des câbles	Normal
Date de lubrification	
Diamètre des câbles	
Méplats sur câbles	Non
Nb de cassures / 1 mètre	
Présence de torons abimés	
Contrôle du niveau d'huile	
Contrôle efficacité de freinage	
Contrôle des garnitures de freins	
Contrôle des gorges poulie traction	
Contrôle adherence	
Contrôle autres poulies	
Contrôle jeux de treuil	

Secours:	**Révisé**
Test dispositif manuel secours force coupée	
Test onduleur	
Remplacement de la batterie de l´onduleur	
Remplacement de l´onduleur	

Transmission:	**Révisé**
Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	☑
Contrôle de attaches	☑
Contrôle des joints	
Contrôle des flexibles	
Contrôle réserve contrepoids	
Réserve sous contrepoids	
Câbles à racourcir	

Parachute:	**Révisé**
Installation non équipée	
Essai de prise effectuée	Essai Positif: Prise correcte
Réglage refait	
Niveau de prise	0
Test antipatinage	
Test hors courses	

Limiteur:	**Révisé**
Installation non équipée	
Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Aspect général du câble	Bon

Différentiel: machinerie	**Révisé**
Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site

OBSERVATIONS

ras

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non