L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº209132

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
16/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBON

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4005129374

DATE	16/03/2026	HEURE DEBUT	8:00	HEURE FIN	14:16

TRAVAUX REALISES

Suite aux forte pluies nous avons constaté que le toit de cabine était inondé et que la VF elle était hors service. Nous vous préconisons le remplacement du VF afin de remettre en service votre ascenseur sous réserve car non fonctionnelle pour plus de vérifications
Variateur de Fréquence 11KW avec remise exceptionnelle
MO 7h à deux techniciens prix BPU

OBSERVATIONS

remplacement Variateur de fréquence
essais ok

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000056 CID ROMUALD
	

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non