L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE Nº232123

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBOI

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle amortisseurs	☑	☑
Nettoyage local des machines	☑	☑
Nettoyage toit de cabine	☑	☑
Nettoyage gaine	☑	☑
Nettoyage cuvette	☑	☑

Date: 17/06/2026 Huere Debut 13:23 Heure Fin 15:00

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** MERCIER GABRIEL **Route:** 0029

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non