L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº271099

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC | 00002765<br>MONTE-CHARGE | 23AM2765<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | COKERIE TAC |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/11/2026 10:57 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** MC en panne au 27m

**Résolution:**

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

**Observations:**

Arrivée sur place apparaît au vingt-sept mètres
Après plusieurs vérifications, le shunt de porte-côté gauche est complètement tordu et les deux percuteurs sont complètement déréglés
Réglage des percuteurs plus remise en place du Shunt de porte

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 14:21 | 16:22 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL |



**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE Oui Non