L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT CONTROLE DE SECURITE Nº278170

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
26/11/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002780	23AM2780
			MONTE-CHARGE	MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

Traction:	**Révisé**
Essai de glissement:	
Valeur (cm)	
Aspect général des câbles	Normal
Date de lubrification	
Diamètre des câbles	
Méplats sur câbles	Non
Nb de cassures / 1 mètre	
Présence de torons abimés	
Contrôle du niveau d'huile	☑
Contrôle efficacité de freinage	☑
Contrôle des garnitures de freins	☑
Contrôle des gorges poulie traction	☑
Contrôle adherence	☑
Contrôle autres poulies	☑
Contrôle jeux de treuil	☑

Secours:	**Révisé**
Test dispositif manuel secours force coupée	☑
Test onduleur	
Remplacement de la batterie de l´onduleur	
Remplacement de l´onduleur	

Transmission:	**Révisé**
Contrôle des Câbles/Courroies/Chaînes	☑
Contrôle de attaches	☑
Contrôle des joints	☑
Contrôle des flexibles	
Contrôle réserve contrepoids	☑
Réserve sous contrepoids	
Câbles à racourcir	

Parachute:	**Révisé**
Installation non équipée	
Essai de prise effectuée	Essai Positif: Prise correcte
Réglage refait	
Niveau de prise	0
Test antipatinage	☑
Test hors courses	☑

Limiteur:	**Révisé**
Installation non équipée	
Nb de cassures sur câble sur 1 mètre	
Aspect général du câble	Bon

Différentiel: machinerie	**Révisé**
Contrôle différentiel 30 mA	Présent sur Site

OBSERVATIONS

controles avce dekra
test de fin cours haut ok
test de fin cours bas ok
essai parcoure ok
visite de cable ok

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000025 ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non