L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº112298

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
07/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 07/01/2025 10:29 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Etage : 6m / Accès : libre / Détails problème : fermée

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: rail horizontal
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil en route porte palière de travers En ouverture
Reprise du réglage Des équerres d'equilibrage
Pignon de porte zéro mètre a changé (VP)
Demande de devis pour changement de 2 pignons
Lubrification des chaînes de porte pailler Essaie ouverture fermeture OK
Remise en service de l'appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
07/01/2025	13:24	14:21

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS



APPAREIL ARRETE Oui Non