L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE N°113476

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
13/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775	23AM2775 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine		
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)		
Contrôle armoire de commande + câblage électrique		
Contrôle disjoncteurs + fusibles		

Date: 13/01/2025 Huere Debut 10:26 Heure Fin 13:53

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

44 mètres afficher à refixer
trape toit cabine a refixer
Lubrification des guides de cabine et contrepoint
lubrification des chaines cabine

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non