L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº116647

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/01/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/01/2025 09:00 Contact: Arcelor Mittal Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil bloqué au 12M
-> Contact FDC fermeture porte palière déréglée
-> Reprise du FDC
-> Réglage de la porte palière
-> Essais - OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/01/2025	9:00	11:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non