L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº117983

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
03/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB1	00002780	23AM2780 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/02/2025 11:30 Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: appareil bloqué au 29m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 29m
- Porte palière ne ferme pas correctement
- Repris réglage du contact préliminaire
- Repris le réglage de la porte
- Fait des essais - OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
03/02/2025	11:30	12:40

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non