L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº122094

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/02/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/02/2025 05:55 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne à 0 mètres. Portes ouvertes.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil au niveau 0M porte ouverte à mon arrivé sur site, vérification, lubrification des chaînes de la pp au 0M et la serrure, et remise en service après essais.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/02/2025	11:50	14:36

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000011 MBAMBA AHAMADA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non