L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE N°126007

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
14/03/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)	☑	☑
Contrôle armoire de commande + câblage électrique	☑	☑
Contrôle disjoncteurs + fusibles	☑	☑

Date: 14/03/2025 Huere Debut 8:42 Heure Fin 10:43

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

netoyage de la VF
verification de la levee de freins
netoyage du frein Tambour
Nettoyage de l'armoire VF

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: MERCIER GABRIEL

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non