L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº131900

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/04/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 10 T ACIERIE	00002757 MONTE-CHARGE	23AM2757 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 10 T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 10/04/2025 10:09 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 0M, cabine un peu trop basse

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Hors course bas
Etat: DECLENCHE
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

fermeture des port re mise a niveaux de l'apareil
essaie OK re mise en service
(surcharge en cabine)
2 bac de manganez
le cariste a du mettre les roue dans l'apareille ce qui a declancher le hors courses bas

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
10/04/2025	10:29	11:04

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non