L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº138232

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
14/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 14/05/2025 07:45 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Etage : nsp / Détails problème : écran éteint

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: EN DEFAUT
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil au cinquante-six mètres

Déplacement jusqu'à l'étage 56
Arriver à l'étage cinquante-six porte palières et gris cabines fermées
Porte palière non verrouillée
Déplacement jusqua la salle machine
Vérification de la chaîne de sécurité
Vérification du variateur de fréquence
Variateur de fréquence en défaut OC3
Reset du variateur de fréquence
recalage de l'appareil
Plusieurs essais effectués appareils re mis en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
14/05/2025	9:28	9:44

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non