L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº139066

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
16/05/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 16/05/2025 16:26 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: MC en panne à 60 mètres, sans plus de précisions, accès: libre.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Carte électronique
Etat: DECLENCHE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:


Arrivée sur place appareil au 60m mètres

Déplacement jusqu'à l'étage 60m
Arriver à l'étage 60 porte palières et gris cabines fermées
Porte palière non verrouillée
Déplacement jusqua la salle machine
Vérification de la chaîne de sécurité
Vérification du variateur de fréquence
Variateur de fréquence en défaut OC3
Reset du variateur de fréquence
condanation du 60 m vue avec Personnel de arcelor
recalage de l'appareil
Plusieurs essais effectués appareils re mis en service

DATE	16/05/2025	HEURE DEBUT	16:39	HEURE FIN	18:44

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non