L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº143230

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
05/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 05/06/2025 08:40 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne. Etage : 11m / Accès : libre / Détails problème : ouvert

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: serrure électrique
Etat: EN DEFAUT
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

porte paliere VF OC3
au 6m

OC3 sur VF de porte cabine coter 6m

oc3 11m defaut VF

VF en defaut au 44m
reset des VF

deplacement jusqu au 76m

essaie OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
05/06/2025	14:28	15:57

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non