L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº145499

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 17/06/2025 09:20 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: changement des boutons de cabine

Résolution:

Origine: Demande Client
Localisation:
Equipement: Bouton Cabine
Etat: USE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

changement des boutons en cabine
11m et 32m
remplacement effectuer
verification du bon fonctionnement Ok
chaine enlever du moteur et pignon bas
changement du tendeur de chaine
Nettoyage de la chaine
re mise en place de la chaine d'entrainement de porte paliere du 6m
essaie OK porte paliere 6m fonctionnel

DATE	17/06/2025	HEURE DEBUT	9:20	HEURE FIN	12:05

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS





APPAREIL ARRETE	Oui	Non