L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº146061

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
19/06/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX INJECTION CHARBON	00002777 ASCENSEUR	23AM2777 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX INJECTION CHARBON

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 19/06/2025 08:08 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: asc en panne au 0m

Résolution:

Origine: Vandalisme / Malveillance
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: AUTRES
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

arriver sur place netoyage du seuil palier
deplacement jusque a la machinerie
reset des defaut
verification de la couroie de l operateur

netoyage des rails de porte cabine
verification OK
essaie OK

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
19/06/2025	9:18	11:24

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non