L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº150091

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
06/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 06/07/2025 08:46 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 11m

Résolution:

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Autres
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

appreil en panne 11 metre cablette electro came cassé
remplacement de la cablette
contacteur came hs à remplacer
mise à l'arrêt de l'appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
06/07/2025	11:02	15:06

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non