L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº153327

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
21/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 21/07/2025 13:02 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne au 6m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Stop
Etat: AUTRES
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil au six mètres gris cabine ne veut pas S'ouvrir
Reset de la grille cabine
deplacement jusque a l'etage 76m a pied
reset des VF de portes en machinerie
pas de chaine de securité
verification des organes de securiter
STOP en fosse debrancher

verification des portes
appareil en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
21/07/2025	13:02	17:10

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non