L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº154848

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
28/07/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 28/07/2025 08:20 Contact: Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: en panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact préliminaire
Etat: DESSERRE
Action: AUTRE
Clôture:

Observations:

À mon arrivé appareil au 0m porte paliere 13m ne se ferme pas electriquement


mis en securité de l'appareil
verif des contact de fermeture porte paliere
verif verouillage
reglage fin de courses fermeture

apareil re mise en service

DATE	28/07/2025	HEURE DEBUT	8:20	HEURE FIN	11:13

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non