L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº156269

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
04/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 04/08/2025 11:41 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au 18 mètres.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil
au 18m

porte paliere mal fermé ce qui a engendré un défaut sur la carte

Nettoyage du rail au sol de la porte dix-huit mètres

Lubrification de la porte dix-huit mètres

Vérification du bon verrouillage OK

Plusieurs essais effectués
L'appareil ne veut pas bouger
Déplacement jusqu'à la machine rie soixante mètres risette de la vf en défaut OC3
L'appareil a essayé de verrouiller plusieurs fois à la porte panière du dix-huit mètres le percuteur n'était pas en face car la porte était mal fermée ce qui a engendré la pannede défaut sur le variateurs de fréquence

re mis en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
04/08/2025	13:25	14:29

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non