L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº158054

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
12/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 12/08/2025 10:32 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne. Étage :60 mètres / Accès : habituel / Détails problème : nsp

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Frein
Etat: USE
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

Observations:

Arrivée sur place appareil au 60m

Vérification du bon fonctionement verrouillage OK


Plusieurs essais effectués
L'appareil ne veut pas bouger
Déplacement jusqu'à la machinerie soixante mètres reset de la vf en défaut OC3
appareil vibre en ralentissement et ce mes en defaut OC2
verification des garniture de frein
verification des enroulement moteur
moteur tres chaud

mise a l'arret de l appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
12/08/2025	13:44	17:07

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non