L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº159171

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
19/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 19/08/2025 09:20 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne. Étage : 6 mètres / Accès : libre / Détails problème : sans précisions

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Patins
Etat: CASSE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil au 6m refuse de fermer sa portes cabine et sa porte paliere
changement du galet de porte paliere 6m casser
vf en defaut
reset des variateur Ok

????tres forte chaleur en machinerie ce qui peut causer des disfonctionement au niveaux des element en armoir de controle ????

essaie OK
apareil en service

DATE	19/08/2025	HEURE DEBUT	8:26	HEURE FIN	15:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non