L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº160132

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 23/08/2025 16:16 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne. Étage : 13 metres / Accès : sonner / Détails problème : sans precisions.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: VF
Etat: EN DEFAUT
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil Bloquer au 13m
verification du 13m
deplacement j'usqu'au 60m a pied
arriver en machinerie
VF en default OC3
reset vf


moteur a Refroidis

essaie de l'appareil à tous les niveaux OK
verification OK
appareil en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/08/2025	16:25	18:06

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non