L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº161062

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/08/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/08/2025 18:15 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 6 mètres

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: VF
Etat: EN DEFAUT
Action: INITIALISATION ET REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

Appareil au 6M porte fermées à mon arrivé sur site,
Contrôle et lubrification des chaînes sur les portes,
Réinitialisation des portes palieres et remise en service après plusieurs essais.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/08/2025	18:30	23:59

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000011 MBAMBA AHAMADA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non