L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº167758

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
24/09/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 24/09/2025 14:45 Contact: POSTE DE GARDE Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: les portes de l asc ne se ferment plus au 41m

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: Remise en service

Observations:

dysfonctionnement de l'appareil 41 m
celecteur hs
pièce à remplacer
contrôles des autres niveau remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
24/09/2025	15:53	17:39

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non