L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº173173

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
17/10/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 17/10/2025 11:49 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne (aucune porte palière ne s ouvre mais navigue)

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Autres
Etat: EN DEFAUT
Action: VERIFICATIONS INSTALLATION
Clôture: Remise en service

Observations:

appreil en panne au 6m.
recherche de la panne vf en défaut
réinitialisation des variateur
plus reserage des bornes
remplacement du câble disjoncteur 220v
essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
17/10/2025	14:12	15:37

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non