L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº180710

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
18/11/2025	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 18/11/2025 19:39 Contact: SERVICE GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 0m

Résolution:

Origine: Coupure alimentation (EDF,Orage...)
Localisation:
Equipement: Hors course bas
Etat: DISJONCTE
Action: REMISE EN SERVICE
Clôture: Remise en service

Observations:

L'utilisation d'un pont. Fais sauter l'alimentation. De gestion, appareil en fin de course bas. Arrivez en machinerie passage en mode rappel. Monter de l'appareil. Sorties du rkrozba, remise en mode normale de l'appareil essaie OK. Appareil remise en service.

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
18/11/2025	19:48	21:03

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non