L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº205618

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
02/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 01/03/2026 14:38 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au rdc ; les portes palières RDC, du 16m et du 24m ne s ouvre plus

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: DECALE
Action: REMISE EN ETAT
Clôture: Remise en service


Observations:

appareil en panne 0m
portes cabine choqué suite à malveillants
porte cabine décalé
chaîne des contres poit cabine
d'équilibrer
remise en état chaînes
Reprise de l'alignement de porte cabine
Reprise des réglage des contact de portes cabine (contact des
ralentissement monter
contact de fin de course haut)
Reprise de contact de ralentissement descente
esai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
02/03/2026	8:30	11:00

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non