L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº210653

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
23/03/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HFB1	00002779 ASCENSEUR	23AM2779 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HFB1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 20/03/2026 15:01 Contact: PC GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Ascenseur en panne suite à l intervention du GIP pour usagers bloqués.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Choc
Etat: DECLENCHE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil entre etage
trois quatre-vingts et deux cent vingt coupés
Demande de réarmement du deux cent vingt à la centralisation au pied de colonne
Vérification de la porte-cabine
Réglage de la porte-cabine
Réglage du fin de course de fermeture
Réglage de la pâte de suivi entre panneaux rapides et panneau lent
plusieurs essais effectué appareil remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
23/03/2026	8:49	10:22

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non