L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº215912

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
11/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/04/2026 16:39 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charges en panne RDC portes ouvertes

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: rail au sol
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Autre

Observations:

apareil au 0m en manuel
mise en place d une pancarte d affichage de porte paliere en manuel
équerre déréglé
réglages de la porte
porte paliere refuse de se fermer correctement appreile fonctionne mais
porte paliere 0 m en manuel

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
11/04/2026	16:43	18:24

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non