L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº216236

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
13/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC HYDRAULIQUE CC2	00002763 ASCENSEUR	23AM2763 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC HYDRAULIQUE CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 11/04/2026 05:23 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte charge en panne au R

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

appareil en panne rdc
défaut verrouillage
réglage du percuteur porte rdc
vérification du bon fonctionnement
remise en service après essai

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
13/04/2026	11:44	12:24

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000025 ABDOU SOULAIMANA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non