L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº216792

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
15/04/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / CC 10T CC2	00002762 MONTE-CHARGE	23AM2762 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	CC 10T CC2

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 15/04/2026 11:00 Contact: Arcelor Téléphone:

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: En panne

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Vantaux
Etat: USE
Action: Remplacement de pièces
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place porte paliere au 0m, s'ouvre de travers
- Contrôle des équerres de synchronisation , 2 calles HS
- Remplacement des calles puis fait des essaies - OK
- Prévoir le remplacement des pignons de synchronisation

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
15/04/2026	11:00	12:30

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000053 PEREIRA SERRANO LUIS

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non