L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´ORDRE DE TRAVAIL Nº235248

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
30/06/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF2	00002776 MONTE-CHARGE	23AM2776 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF2

DESCRIPTION RAPPORT

Contact: Téléphone:

ORDRE DE TRAVAIL

4005147515

DATE	30/06/2026	HEURE DEBUT	8:50	HEURE FIN	12:30

TRAVAUX REALISES

Suite à toit cabine inondé vous trouverez ci dessous les éléments a remplacer afin d'assurer le bon fonctionnement de votre monte charge
Remplacement carte indicateur cabine prix BPU
Remplacement carte extensions cabine avec remise exceptionnelle
Remplacement téléphone cabine prix BPU
Remplacement de 4 boutons cabine prix BPU

OBSERVATIONS

remplacement téléphone
remplacement carte gestion étage
remplacement bouton hs

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000056 CID ROMUALD

PHOTOS

TRAVAUX FINALISES Oui Non