L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº238597

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
10/07/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 10/07/2026 08:08 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 33 metre bloque ouvert

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivée sur place appareil au trente-trois mètres
grille cabine ne se ferme pas
vérification percuteur ne descend pas assez
démontage du systèmes biellette de serrure
nettoyage + lubrification de tout les organes en mouvement
re montage de la biellette et serrure
essaie OK
appareil en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
10/07/2026	9:08	10:38

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non