L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

# RAPPORT D´INTERVENTION Nº240708

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | Nº / TYPE APPAREIL | Nº / TYPE CONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | ARCELOR MITTAL | ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE | 00002758<br>MONTE-CHARGE | 23AM2758<br>MINIMAL |

| Nº APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
|---|---|---|
| | ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX | ACIERIE 2T ACIERIE |

## DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 19/07/2026 22:09 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

## DETAIL DE L´INTERVENTION

**Motif:** Monte charge en panne au 32 mètres

**Résolution:**

Origine: Usure matériel / Vétusté
Localisation:
Equipement: Eclairage / Diffuseur
Etat: COURT-CIRCUIT
Action: AUTRE
Clôture: Indisponible

**Observations:**

À mon arrivée sur site, l'appareil était positionné au niveau 32M. Mise à l'arrêt de l'installation
Défaut de court-circuit identifié entre le circuit d'éclairage cabine et la porte auto.
Appareil consigne avec le technicien D'ArcelorMittal.

| DATE | HEURE DEBUT | HEURE FIN |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | 23:00 | 3:00 |

| QX | MATERIEL REMPLACE |
|---|---|
| | |

| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
|---|---|
| **Nom:** Client indisponible | **Technicien:** 000011 MBAMBA AHAMADA |

**PHOTOS**

APPAREIL ARRETE Oui Non