L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº244804

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
03/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/08/2026 12:53 Contact: M GIP Téléphone: 04 42 87 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 7m

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Serrure
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service

Observations:

À mon arrivée, appareil en panne au sept mètres, réglage des percuteurs du sept mètres arrivé au zéro mètres porte-paliere ne veut pas s'ouvrir
Réglage du percuteur zéro mètres porte droite et gauche
Enlèvement de la butte de porte-palière au zéro mètres droite
Plusieurs essais effectués à appareil re mis service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
03/08/2026	13:29	15:31

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non