L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE Nº245782

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
06/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / 2T ACIERIE	00002758 MONTE-CHARGE	23AM2758 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	ACIERIE 2T ACIERIE

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle machine de traction (moteur, réducteur)	☑	☑
Contrôle armoire de commande + câblage électrique	☑	☑
Contrôle disjoncteurs + fusibles	☑	☑

Date: 06/08/2026 Huere Debut 8:23 Heure Fin 9:23

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** MERCIER GABRIEL **Route:** 0029

PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui Non