L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº245841

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
06/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 06/08/2026 09:29 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: monte-charge en panne aux 7 mètres.

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Percuteur
Etat: ENCRASSE
Action: LUBRIFICATION
Clôture: Remise en service

Observations:

Arrivé sur place appareil au sept mètres ne veut pas bouger
Après vérification, le percuteur est encrasé et refuse de descendre
Lubrification du percuteur
Plusieurs essais effectués apparaît remis en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
06/08/2026	10:13	11:15

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non