L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº251415

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
27/08/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 27/08/2026 11:21 Contact: M GIP Téléphone: 04 42 87 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte-charge en panne à 13 mètres. Portes ouvertes, consignées par le service électrique du secteur.

Résolution:

Origine: Défaillance technique
Localisation:
Equipement: Contact de porte cabine
Etat: DEREGLE
Action: REGLAGE
Clôture: Remise en service


Observations:

Arrivé sur place appareil au treize mètres consigné par personnel. De arcelor
Après vérification, la porte-cabine ne veut pas se fermer
Vérification du fin de course porte-cabine
Fin de course fermeture de porc-abine totalement déréglée, reprise du réglage ok, remise en service

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
27/08/2026	14:16	14:18

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Client indisponible	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL



PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non