L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT DE MAINTENANCE Nº263993

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
08/10/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC

Eléments contrôlés :	**Révisé**	**Correct**
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)	☑	☑
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☑	☑
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☑	☑
Contrôle précision arrêt et nivelage	☑	☑
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☑	☑
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☑	☑
Contrôle éclairage gaine	☑	☑
Contrôle portes palières (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrifica	☑	☑
Contrôle portes cabine (course, guidage, jeux, câble, chaîne ou courroie, déverrouillage de secours) + lubrificati	☑	☑

Date: 08/10/2026 Huere Debut 14:47 Heure Fin 16:48

Vérification Téléphone :

Test Téléphone :

Observations Téléphone :

OBSERVATIONS

controle de niveau d'huile, soufflage machinerie armoire et variateur moteur, nettoyage machinerie, soufflage des percuteur a tout les niveaux, vérification du bon fonctionnement de l'appareil et remise en service de l'appareil

MATERIEL REMPLACE	QX

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible

Technicien: ABDOU SOULAIMANA

Route: 0029



PHOTOS

APPAREIL ARRETE	Oui	Non